

2024年4月泰州地区集中式电源项目接入信息公开											
序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计方案提交时间	接入系统设计方案受理通知书时间	接入系统设计方案书面回复时间	电源项目配套电网工程项目概况	电源项目配套电网工程投产计划	电源项目配套电网工程建设进度	其他相关内容（如有）
1	其厚智储（兴化）科技有限公司兴化昭阳150兆瓦/300兆瓦时储能电站项目	接网工程报核准	2024-2-18	2024-2-20	2024-3-7	2024-3-11	2024-3-13				
2	俞垛镇泰州祥泰新能源有限公司100兆瓦渔光互补光伏发电项目及配套储能	接网工程处于可研编制阶段及项目前期阶段	2023-3-19	2024-3-20	2024-3-25	2024-3-25	2024-3-26				
3	泰州鑫储科技有限公司高港协鑫150兆瓦/300兆瓦时储能电站项目	接网工程处于可研编制阶段及项目前期阶段	2023-12-21	2023-12-25	2024-1-18	2024-1-19	2024-1-22				
4	大唐泰州热电有限责任公司大唐姜堰溱潼100兆瓦渔光互补项目	无接网工程	2023-12-22	2023-12-26	2024-1-10	2024-1-11	2024-1-15				
5	大唐泰州热电有限责任公司大唐泰州多能互补光伏项目	接网工程处于报施工招标阶段	2023-12-22	2023-12-26	2024-1-10	2024-1-11	2024-1-15	建设规模：线路8.2公里；投资规模：2328万元	2025-5-31		
6	中城大有新能源（泰州）有限公司泰州海陵区中城大有200兆瓦/400兆瓦时储能电站项目	接网工程用户自建	2023-12-22	2023-12-26	2024-1-10	2024-1-11	2024-1-15				
7	姜庄镇50MW渔光互补光伏发电项目	接网工程取得核准	2022-4-18	2022-4-20	2022-5-9	2022-5-10	2022-5-11				
8	铭然华港100MW渔光互补发电项目	接网工程处于建设阶段	2022-5-9	2022-5-12	2022-6-7	2022-6-9	2022-6-10	建设规模：线路4.24公里；投资规模：1491万元	2024-6-30	13基铁塔，灌注桩基础已全部完成，铁塔已经组立11基，线路在立塔和放线阶段.马华间隔扩建在二次调试阶段。	

9	泰州诚胜光伏发电有限公司俞垛100MW渔光互补项目	接网工程处于报施工招标阶段	2023-8-8	2023-8-11	2023-9-28	2023-10-8	2023-10-8	建设规模：线路5.33公里； 投资规模：2262万元	2025-4-30		
10	三峡新能泰州发电有限公司泰州市罡杨镇60兆瓦渔光互补光伏发电项目	接网工程处于报施工招标阶段	2023-11-14	2023-11-15	2023-12-21	2023-12-22	2023-12-26	建设规模：线路2.14公里； 投资规模：950万元	2025-5-31		
11	兴化市戴窑镇70MW渔光互补发电项目	由于电源项目本体不符合规划，接网工程处于暂停状态	2023-7-12	2023-7-14	2023-8-18	2023-8-21	2023-8-23				
12	国华锦瑞（泰州）新能源有限公司国华泰州海陵二期渔光互补项目	接网工程处于报施工招标阶段	2023-7-21	2023-7-24	2023-8-16	2023-8-18	2023-8-21	建设规模：线路9.15公里； 投资规模：959万元	2025-4-30		
13	国华锦瑞（泰州）新能源有限公司国华泰州海陵95MW渔光互补项目	接网工程处于报施工招标阶段	2023-7-21	2023-7-24	2023-8-16	2023-8-18	2023-8-21	建设规模：线路9.2公里； 投资规模：4252万元	2025-4-30		
14	核泰俞垛50MW渔光互补发电项目	接网工程用户自建	2024-2-19	2024-2-20	2024-3-22	2024-3-25	2024-3-25				
15	靖江市生祠镇70MW渔光互补光伏发电项目	接网工程处于建设阶段	2023-4-14	2023-4-17	2023-5-4	2023-5-5	2023-5-8	建设规模：线路5.28公里； 投资规模：485万元	2024-8-31		
16	国能泰州公司泰兴东夹江50MWp鱼塘水面光伏项目	接网工程处于建设阶段	2022-10-14	2022-10-18	2022-11-9	2022-11-11	2022-11-14	建设规模：线路7.88公里； 投资规模：1638.6万元	2024-6-30	电缆井完成18座，排管 ϕ 200-6+ ϕ 100-2完成350米，拉管 ϕ 200-7完成760米。	
17	华润泰州55MW/110MWh储能电站项目的电源	接网工程用户自建	2023-8-25	2023-8-28	2022-10-10	2022-10-11	2022-10-12				