

2024年5月徐州地区集中式电源项目接入信息公开											
序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计方案提交时间	接入系统设计方案受理通知书时间	接入系统设计方案书面回复时间	电源项目配套电网工程投产计划	电源项目配套电网工程建设进度	电源项目配套电网工程项目概况	其他
1	邳州深能光伏科技有限公司岔河镇50MW渔光一体化项目	已核准	2023-09-28	2023-09-28	2024/1/15	2024/1/16	2024-02-06	2025-06-30	初步设计阶段	一回110千伏线路T接至艾山至华润戴庄风电线路	
2	润电邳州能源有限公司那楼镇渔光互补项目	已核准	2023/10/17	2023/10/17	2023/11/6	2023/11/7	2023-12-06	2025-09-30	初步设计阶段	一回110千伏线路T接艾山至那楼至汶河线路	
3	大唐邱集25MW渔光互补发电项目	前期工作已完成，已上报核准	2024/3/4	2024/3/4	2024/3/15	2024/3/18	2024-04-03	2025-06-30	初步设计阶段	一回35千伏线路接入倪村至邱集线路	
4	江苏极易新材料有限公司生物质热电联产项目	前期工作已完成，已上报核准	2023/9/22	2023/9/22	2023/11/14	2023/11/20	2023-11-29	2025-10-15	初步设计阶段	两回35千伏线路接入常店变35千伏母线。	
5	华润新能源（邳州）有限公司占城镇40MWp复合型光伏项目	已核准	2022-04-20	2022-04-20	2022/5/24	2022/5/24	2022-06-20	2025-12-31	工程在建	两回35千伏线路，一回T接至八义集至新桥线路，一回T接至银杏至八义集线路	
6	宏盈农业发展徐州市铜山区新区街道30MW农光互补复合项目		2023/2/20	2023/2/20	2023/5/17	2023/5/18	2023-06-07	2024-12-31	工程在建	以多回10千伏线路接入35千伏滕寨变及高营变10千伏线路	
7	徐州聚隆光伏发电有限公司协合徐州沛县200兆瓦渔光互补光伏电站项目	已完成接入系统设计方案咨询工作	2024/3/6	2024/3/6	2024-04-18	2024/4/19	2024/5/24	2025-09-30	可研前期阶段阶段	一回220千伏接入220千伏汪塘变	
8	苏能（沛县）光伏发电有限公司徐州市沛县采煤塌陷区光伏发电项目（200兆瓦）	已核准	2022/5/2	2022/5/2	2022/5/23	2022/5/24	2022/6/13	2025-12-31	工程在建	一回220千伏T接华润沛县光伏至桑蚕线路	
9	华润电力沛县智慧能源光伏基地项目（300兆瓦）	已核准	2022/3/22	2022/3/22	2022/5/10	2022/5/12	2022/5/30	2025-12-31	工程在建	一回220千伏接入桑蚕变	
10	睢宁核祥新能源有限公司睢宁县沙集镇 50MW渔光互补光伏发电项目	未开展	2024/4/2	2024/4/2	2024/5/6	2024/5/7	2024/5/23	2024/10/31	业主自建	一回110千伏T接至110千伏沙集至华润睢宁风电线路	
11	徐州硅亿睢宁县官山镇40MW渔光互补光伏发电项目	接入系统论证阶段	2024-05-06	2024-05-06	2024-05-27	2024-05-29			接入系统论证阶段	一回110千伏线路T接子仙至潼泽线路	