

2024年11月苏州地区公用常规电源、集中式新能源和储能项目接入进度信息公开												
序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计方案提交时间	接入系统设计方案受理通知书时间	接入系统设计方案书面回复时间	电源项目配套电网工程投产计划	配套电网工程概况		电源项目配套电网工程建设进度
										电源项目配套电网工程建设规模	电源项目配套电网工程投资规模(万元)	
1	华能太仓2×100万千瓦机组扩建项目	火电	无	2023/5/30	2023/5/30	2023/9/29	2023/10/8	2023/10/20	无	无	无	无
2	国信沙洲2x100万千瓦时机组扩建项目	火电	已核准	2023/5/27	2023/5/27	2023/8/27	2023/8/30	2023/9/14	2025/6/25	500千伏24.6公里	31539万元	已开工
3	华电望亭2×66万千瓦机组扩建项目	火电	已核准	2023/7/12	2023/7/12	2023/9/15	2023/9/17	2023/10/11	2026/6/25	220千伏12.2公里	2689万元	未开工
4	江苏常熟发电有限公司3x66万千瓦机组扩建项目	火电	已核准	2023/7/10	2023/7/10	2023/9/24	2023/9/29	2023/10/18	2026/6/25	220千伏6.148公里	835万元	已开工
5	望亭发电厂二期燃气轮机创新发展示范补单项目	火电	无	2022/4/24	2022/4/24	2022/6/24	2022/6/28	2022/7/7	无	无	无	无
6	望亭发电厂二期燃气轮机创新发展示范项目	火电	已核准	2020/3/25	2020/3/25	2020/11/15	2020/11/16	2020/11/27	2025/12/31	220千伏68.17公里	24842万元	已开工
7	江苏沙钢集团有限公司资源综合利用发电项目	火电	无	2022/10/10	2022/10/10	2022/10/13	2022/10/19	2022/10/27	无	无	无	无
8	常熟市龙腾特种钢有限公司资源综合利用发电项目	火电	无	2020/9/10	2020/9/10	2020/9/11	2020/9/15	2020/9/25	无	无	无	无
9	华能苏州燃气轮机创新发展示范项目	火电	已核准	2021/5/16	2021/5/16	2021/5/20	2021/5/25	2021/6/13	2024/11/30	110千伏5.8公里	4769万元	已开工
10	苏州市吴淞江科技产业园燃气轮机创新发展示范项目	火电	已核准	2020/7/15	2020/7/15	2020/10/7	2020/10/7	2020/10/13	2024/11/30	220千伏3.6公里	1593万元	已开工
11	昆山再生资源综合利用项目	火电	已核准	2021/2/18	2021/2/18	2021/2/22	2021/2/24	2021/3/3	2025/12/31	110千伏9.3公里	4147万元	已开工
12	玖龙纸业(太仓)有限公司海龙热电联产机组项目	火电	无	2024/6/13	2024/6/13	2024/6/18	2024/6/25	2024/7/17	无	无	无	无
13	张家港保税区长源热电有限公司生物质热电联产项目	火电	已核准	2020/12/25	2020/12/25	2020/12/28	2020/12/28	2021/1/10	2024/6/30	35千伏10.7公里	2461万元	已投运
14	张家港市常阴沙农业示范区常红社区(人民北路)16兆瓦渔光互补项目	光伏发电	完成	2024/9/2	2024/9/2	2024/9/1	2024/9/2	2024/10/11	2025/5/31	10千伏柱上开关3台	10千伏17.51万元	储备中
15	张家港市锦丰镇交通村渔光互补4兆瓦光伏发电项目	光伏发电	完成	2024/8/7	2024/8/7	2024/8/15	2024/8/16	2024/8/28	2025/1/31	10千伏柱上开关1台	10千伏5.87万元	储备中
16	苏州绿晟新能源有限公司蒸汽利用发电项目	综合利用发电	完成	2024/5/22	2024/5/22	2024/5/26	2024/5/27	2024/6/5	2024/11/30	10千伏架空线路1.465公里、电力电缆1.405公里、柱上开关4台、光缆3.3公里	10千伏361.53万元	已立项
17	晋洛斯吴江东太湖35兆瓦渔光互补光伏发电项目	光伏发电	完成	2022/8/2	2022/8/2	2022/8/14	2022/8/15	2023/6/15	2025/3/15	35千伏3.3公里	717万元	已开工