

2025年1月苏州地区公用常规电源、集中式新能源和储能项目接入进度信息公开

序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计方案提交时间	接入系统设计方案受理通知书时间	接入系统设计方案书面回复时间	电源项目配套电网工程投产计划	配套电网工程概况		电源项目配套电网工程建设进度
										电源项目配套电网工程建设规模	电源项目配套电网工程投资规模(万元)	
1	华能太仓2×100万千瓦机组扩建项目	火电	无	2023/5/30	2023/5/30	2023/9/29	2023/10/8	2023/10/20	无	无	无	无
2	国信沙洲2x100万千瓦时机组扩建项目	火电	已核准	2023/5/27	2023/5/27	2023/8/27	2023/8/30	2023/9/14	2025/6/25	500千伏24.6公里	31539万元	已开工
3	华电望亭2×66万千瓦机组扩建项目	火电	已核准	2023/7/12	2023/7/12	2023/9/15	2023/9/17	2023/10/11	2026/6/25	220千伏12.2公里	2689万元	未开工
4	江苏常熟发电有限公司3x66万千瓦机组扩建项目	火电	已核准	2023/7/10	2023/7/10	2023/9/24	2023/9/29	2023/10/18	2026/6/25	220千伏6.148公里	835万元	已开工
5	望亭发电厂二期燃气轮机创新发展示范补单项目	火电	无	2022/4/24	2022/4/24	2022/6/24	2022/6/28	2022/7/7	无	无	无	无
6	望亭发电厂二期燃气轮机创新发展示范项目	火电	已核准	2020/3/25	2020/3/25	2020/11/15	2020/11/16	2020/11/27	2025/12/31	220千伏68.17公里	24842万元	已开工
7	江苏沙钢集团有限公司资源综合利用发电项目	火电	无	2022/10/10	2022/10/10	2022/10/13	2022/10/19	2022/10/27	无	无	无	无
8	常熟市龙腾特种钢有限公司资源综合利用发电项目	火电	无	2020/9/10	2020/9/10	2020/9/11	2020/9/15	2020/9/25	无	无	无	无
11	昆山再生资源综合利用项目	火电	已核准	2021/2/18	2021/2/18	2021/2/22	2021/2/24	2021/3/3	2025/12/31	110千伏9.3公里	4147万元	已开工
12	玖龙纸业(太仓)有限公司海龙热电联产机组项目	火电	无	2024/6/13	2024/6/13	2024/6/18	2024/6/25	2024/7/17	无	无	无	无
13	南亚电子材料(昆山)有限公司热电厂1号机组抽凝改背压	火电	无	2025/1/20	2025/1/20	2025/1/21	2025/1/23	2025/1/27	无	无	无	无
14	大唐汾湖梅湾荡22.5兆瓦光伏复合发电项目	光伏发电	可研阶段	2025/1/20	2025/1/20					10千伏0.03公里	10千伏21万元	未开工
15	张家港市常阴沙农业示范区常红社区(人民北路)16兆瓦渔光互补项目	光伏发电	完成	2024/9/2	2024/9/2	2024/9/1	2024/9/2	2024/10/11	2025/5/31	10千伏柱上开关3台	10千伏17.51万元	已储备
16	张家港台丰企业管理发展有限公司张家港市锦丰镇交通村渔光互补4兆瓦光伏发电项目	光伏发电	完成	2024/8/7	2024/8/7	2024/8/15	2024/8/16	2024/8/28	2025/1/31	10千伏柱上开关1台	10千伏5.87万元	已投运
17	普洛斯吴江东太湖35兆瓦渔光互补光伏发电项目	光伏发电	完成	2022/8/2	2022/8/2	2022/8/14	2022/8/15	2023/6/15	2025/3/15	35千伏3.3公里	717万元	已开工