

| 2025年2月苏州地区公用常规电源、集中式新能源和储能项目接入进度信息公开 |                                  |      |              |            |             |              |                 |                |                |                |                    |                |
|---------------------------------------|----------------------------------|------|--------------|------------|-------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|
| 序号                                    | 截至上月末接网工程尚未投产的电源项目               | 项目类别 | 接网工程前期工作进展情况 | 并网意向书提交时间  | 并网意向受理通知书时间 | 接入系统设计方案提交时间 | 接入系统设计方案受理通知书时间 | 接入系统设计方案书面回复时间 | 电源项目配套电网工程投产计划 | 配套电网工程概况       |                    | 电源项目配套电网工程建设进度 |
|                                       |                                  |      |              |            |             |              |                 |                |                | 电源项目配套电网工程建设规模 | 电源项目配套电网工程投资规模(万元) |                |
| 1                                     | 华能太仓2×100万千瓦机组扩建项目               | 火电   | 无            | 2023/5/30  | 2023/5/30   | 2023/9/29    | 2023/10/8       | 2023/10/20     | 无              | 无              | 无                  | 无              |
| 2                                     | 国信沙洲2x100万千瓦时机组扩建项目              | 火电   | 已核准          | 2023/5/27  | 2023/5/27   | 2023/8/27    | 2023/8/30       | 2023/9/14      | 2025/6/25      | 500千伏24.6公里    | 31539万元            | 已开工            |
| 3                                     | 华电望亭2×66万千瓦机组扩建项目                | 火电   | 已核准          | 2023/7/12  | 2023/7/12   | 2023/9/15    | 2023/9/17       | 2023/10/11     | 2026/6/25      | 220千伏12.2公里    | 2689万元             | 未开工            |
| 4                                     | 江苏常熟发电有限公司3x66万千瓦机组扩建项目          | 火电   | 已核准          | 2023/7/10  | 2023/7/10   | 2023/9/24    | 2023/9/29       | 2023/10/18     | 2026/6/25      | 220千伏6.148公里   | 835万元              | 已开工            |
| 5                                     | 望亭发电厂二期燃气轮机创新发展示范补单项目            | 火电   | 无            | 2022/4/24  | 2022/4/24   | 2022/6/24    | 2022/6/28       | 2022/7/7       | 无              | 无              | 无                  | 无              |
| 6                                     | 望亭发电厂二期燃气轮机创新发展示范项目              | 火电   | 已核准          | 2020/3/25  | 2020/3/25   | 2020/11/15   | 2020/11/16      | 2020/11/27     | 2025/12/31     | 220千伏68.17公里   | 24842万元            | 已开工            |
| 7                                     | 江苏沙钢集团有限公司资源综合利用发电项目             | 火电   | 无            | 2022/10/10 | 2022/10/10  | 2022/10/13   | 2022/10/19      | 2022/10/27     | 无              | 无              | 无                  | 无              |
| 8                                     | 常熟市龙腾特种钢有限公司资源综合利用发电项目           | 火电   | 无            | 2020/9/10  | 2020/9/10   | 2020/9/11    | 2020/9/15       | 2020/9/25      | 无              | 无              | 无                  | 无              |
| 9                                     | 昆山再生资源综合利用项目                     | 火电   | 已核准          | 2021/2/18  | 2021/2/18   | 2021/2/22    | 2021/2/24       | 2021/3/3       | 2025/12/31     | 110千伏9.3公里     | 4147万元             | 已开工            |
| 10                                    | 玖龙纸业(太仓)有限公司海龙热电联产机组项目           | 火电   | 无            | 2024/6/13  | 2024/6/13   | 2024/6/18    | 2024/6/25       | 2024/7/17      | 无              | 无              | 无                  | 无              |
| 11                                    | 南亚电子材料（昆山）有限公司热电厂1号机组抽凝改背压       | 火电   | 无            | 2025/1/20  | 2025/1/20   | 2025/1/21    | 2025/1/23       | 2025/1/27      | 无              | 无              | 无                  | 无              |
| 12                                    | 大唐汾湖梅湾荡22.5兆瓦光伏复合发电项目            | 光伏发电 | 可研阶段         | 2025/1/20  | 2025/1/20   | 2025/2/4     | 2025/2/5        | 2025/2/14      | 2025/5/31      | 10千伏0.03公里     | 10千伏21万元           | 未开工            |
| 13                                    | 张家港市常阴沙农业示范区常红社区（人民北路）16兆瓦渔光互补项目 | 光伏发电 | 完成           | 2024/9/2   | 2024/9/2    | 2024/9/1     | 2024/9/2        | 2024/10/11     | 2025/5/31      | 10千伏柱上开关3台     | 10千伏17.51万元        | 已立项            |
| 14                                    | 普洛斯吴江东太湖35兆瓦渔光互补光伏发电项目           | 光伏发电 | 完成           | 2022/8/2   | 2022/8/2    | 2022/8/14    | 2022/8/15       | 2023/6/15      | 2025/3/15      | 35千伏3.3公里      | 717万元              | 已开工            |